

Rekonstrukce NKP Špilberk – Vodojemy, Severní křídlo

Informativní zpráva o průběhu výstavby č. 1

Na objektu severního přístavku (SO 05) byly zahájeny stavební práce dne 30. 8. 2017, a to odtěžením vrstvy navážky a výkopem stavební jámy pod nedochovaným objektem, který má být obnoven (objekt B). Následně byla provedena příčně pokládka drenážního potrubí včetně obsypu štěrkem.

Na stávajících dochovaných objektech (objekty A a C) byl proveden stavebně technický a mykologický průzkum krovů a stropů, na základě kterého bude vypracována dodavatelská dokumentace s určením prvků, které bude možné znovu použít.

V trase budoucí kanalizace bylo zahájeno rozebrání kamenné dlažby a započne pokládka potrubí venkovní kanalizace

Práce na objektu bývalých vodojemů (SO 06) započaly odstraněním keřů u čelní stěny vodojemu v prostoru budoucího vstupu. Při odkopání zemního přísypu čelní stěny se zjistilo, že obezdívka (cihelná plenta) vodojemu nemá základy. Obezdívka byla proto staticky zajištěna a řeší se nový způsob realizace. V předprostoru vodojemu byly demontovány venkovní schody a uloženy k dalšímu použití, rovněž byla rozebrána část dlažby pro provedení sjezdů.

Na severní a východní hradbě (SO 16) probíhají práce na odstraňování degradovaných částí zdiva a spár.

Libor Váňa, ARCHATT, s.r.o.