

Rekonstrukce NKP Špilberk – Vodojemy, Severní křídlo

Informativní zpráva o průběhu výstavby č. 4 (leden 2018)

Na Severním přístavku (SO 05) byla na objektu A dle schváleného stavebně technického a mykologického průzkumu provedena demontáž střechy a stropu a následně zahájeny bourací práce svislých konstrukcí. Pro objekt B byla dokončena betonáž základových pásů, montáž ležaté kanalizace a prováděny prostupy přes základy pro instalaci inženýrských sítí. U venkovní kanalizace se dokončila montáž kanalizační stoky a přípojek a probíhaly montáže potrubí požárního a pitného vodovodu.

V nejbližším období jsou plánovány na objektu A bourací práce a montáž potrubí systému odvětrání plenty, na objektu B montáž potrubí systému odvětrání meziprostoru a betonáž základové desky, dále bude se ZTI dokončen požární a pitný vodovod včetně jejich propojení s vnitřním vodovodem v Severozápadním bastionu.

Na objektu SO 06 – vodojemy byly v měsíci lednu prováděny práce na bourání vstupu z čelní stěny, rovněž byly vybourány stropy vstupních šachet a zahájeny práce na prorážení otvorů mezi oběma vodojemy. Nad bouranými stropy byly zastřešeny konstrukce.

Přístupová chodba do východního příkopu (SO 15) má dokončeny bourací práce a je proveden doplňkový stavebně-technický průzkum, průzkum vlhkostních poměrů a archeologický průzkum. Dále probíhají práce související se sanací vlhkého zdiva. Pod podlahou je uloženo vodovodní potrubí pro napojení východního hradebního příkopu. Vodovod je prováděn jako samostatná alce uživatele (Muzeum města Brna). Jsou dokončeny podkladní betony pod kamenné schodiště.

Z hydroizolačních opatření (SO 17) byla dokončena stavební připravenost pro montáž hydroizolační fólie v západní části I. etapy (prostor před Galerií jih a hradní kavárnou). Ve východní části (prostor před hradní restaurací) je provedena demontáž dlažby a schodiště zahájilo se bourání podkladních vrstev.

Libor Váňa, ARCHATT, s.r.o.