

Rekonstrukce NKP Špilberk – Vodojemy, Severní křídlo

Informativní zpráva o průběhu výstavby č. 13 (říjen 2018)

Na objektu A severního přístavku (SO 05) byla prováděna rekonstrukce hradební plenty včetně nanesení tenkovrstvé strukturální omítky. Staticky nestabilní obvodové konstrukce objektu byly v několika úrovních rozebrány až po jejich soudržnou část. Po zhlédnutí stavu rozebraných stěn byl navržen předběžný postup řešení, který spočíval ve vystavění obvodových stěn dle původní skladby a současně tak, aby umožňovaly pevnou oporu pro vynesení krovu a střešního pláště. Tento postup je předmětem změnového řízení. Práce na vyzdívání se začnou provádět po odsouhlasení změnového listu objednatelem. Mimo to probíhá řešení barevnosti a struktury fasády i interiéru. V objektu B probíhala vyzdívka vnitřních svislých konstrukcí mezi osami 2 až 11 v galerii, provádí se montáž rozvodů silno a slaboproudu a ZTI, probíhají omítkové práce a řeší se barevnost a struktura fasády i interiéru. Na objektu C byly dokončovány práce na konstrukci krovu, nyní probíhá laťování a příprava pro pokrývačské práce. Řeší se rozebrání štítové stěny na SZ straně objektu, dochází k přestavbě nově upravených vnitřních otvorů, byl vyzděn komín v kotelně a řeší se barevnost a struktura fasády i interiéru. Venkovní stěny u objektu C byly z obou stran omítány. Byl proveden hlavní přívod NN a slaboproudých rozvodů, z důvodu neprůchodnosti původně navrženou trasou byla trasa pozměněna.

Na objektu A jsou plánovány výstavba obvodového zdiva dle statického návrhu, a to v případě jeho odsouhlasení objednatelem a zástupci památkové péče, a vyzdívky vnitřních stěn v objektu. V objektu B budou prováděny vnitřní omítky, záklop stropů, souvrství dřevěných stěn u hradby z vnější strany, tepelné izolace objektu – stěn u hradby a mezikrokevní izolace a příprava pro lité podlahy a klasické mazaniny na sociálním zázemí. Na objektu C se dokončí laťování, bude probíhat montáž střešní krytiny, montáž oplechování, zdění nově navržené příčky na ose 9 (po schválení navržené změny) a rozebrání a znovuvýstavba štítové stěny, rovněž po schválení navržené změny, z venkovních úprav omítání ohradní stěny a odstraňování silně prorostlých kořenů a pařezů dřívějších stromů do dlažby a ohradní stěny.

V přístupové chodbě do východního příkopu (SO 15), byly práce ukončeny a objekt je připraven k předání a převzetí.

V severozápadním bastionu při budování požární přerušovací nádrže byly práce dokončeny, probíhají revize instalací a zaškolení obsluhy.

Na severovýchodním bastionu byly po předání změny projektové dokumentace řešící výškovou úpravu plochy bastionu a úpravu hrany bastionu práce v polovině října na polovině plochy v severozápadní části obnoveny. Probíhá odstraňování původních konstrukčních vrstev a pokládka podkladních vrstev pod mlatovou plochu. Současně bylo zahájeno osazování zábradlí na hraně bastionu. Na zbývající ploše, která slouží pro přístup k objektu vodojemu, nebyly zatím práce zahájeny.

V objektu vodojemů (SO 06) byly prováděny práce na úpravách svahů nad vodojemy a opravy a retuše omítek uvnitř vodojemů. Byly provedeny schody 23a, 24a včetně podest. Dále bylo prováděno spárování a strukturální omítka V03 vnější část a oprava odpadlé plently vlevo od V03. Současně je prováděno odbourání a přezdívání koruny hradby vpravo od V03. Probíhá přestavba lešení.

Libor Váňa, ARCHATT s.r.o.